شماره پرونده سازمان.....

پلاک ثبتی.....بخش.....

شهرداری منطقه.....

گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی سوله و ساختمانهای صنعتی

مرحله دوم

نشانی محل پروژه :

زمان تهیه گزارش : هنگام ساخت قطعات و قبل از نصب در محل

موارد ذیل مطابق نقشه‌های مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر؟

۱- کنترل آکس‌بندی و برداشت نهایی محل جهت تهیه نقشه‌های شاپ	بلی	☐	خیر	☐
۲- مشخصات ورق پای ستون (ضخامت، ابعاد، سوراخها)	بلی	☐	خیر	☐
۳- مشخصات مقاطع ستونهای اصلی (ضخامت، ابعاد و شکل ورق‌ها)	بلی	☐	خیر	☐
۴- مشخصات مقاطع تیرهای اصلی و ماهیچه‌ها و پرلین‌ها (ضخامت، ابعاد و شکل)	بلی	☐	خیر	☐
۵- مشخصات وال‌پست ها و تیرهای کلاف مابین آنها	بلی	☐	خیر	☐
۶- مشخصات استراتها یا فیکسرها	بلی	☐	خیر	☐
۷- مشخصات بادبندها (افقی و قائم)	بلی	☐	خیر	☐
۸- مشخصات ورق‌های تقویتی و سخت‌کننده (ضخامت – ابعاد – شکل و فواصل)	بلی	☐	خیر	☐
۹- آماده‌سازی لبه ورقها قبل از جوشکاری	بلی	☐	خیر	☐
۱۰- اجرای ورق‌های بال و جان مقاطع(تسمه سازی) با آماده‌سازی لبه‌ها نیم جناغی(کوئیک) و جوش نفوذی کامل	بلی	☐	خیر	☐
۱۱- اجرای واشر سخت متناسب با پیچ و مهره در قسمت پیچ و مهره در گرید ۱۰/۹	بلی	☐	خیر	☐
۱۲- انتخاب مشخصات الکتریکی جوش و الکترود مناسب (آمپراژ – ولتاژ – نوع و قطرالکترود)	بلی	☐	خیر	☐
۱۳- کنترل جوش از نظر بعد-طول-تعداد پالس‌ها و آزمایش جوش و پیچ و ارائه نتایج به‌پیوست گزارش	بلی	☐	خیر	☐
۱۴- مشخصات رنگ‌آمیزی قطعات (انطباق نوع رنگ – لایه و ضخامت نسبت به شرایط محیطی)	بلی	☐	خیر	☐
۱۵- کنترل رواداریهای ابعادی ساخت	بلی	☐	خیر	☐
۱۶- رعایت مسائل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا	بلی	☐	خیر	☐

* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد بلی ☐ خیر ☐

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

ورود به دفتر : شماره :

تاریخ :

نام و امضاء مسئول دفتر

نظریه کنترل‌کننده :

نام و امضاء کنترل‌کننده

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء مسئول واحد

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.