شماره پرونده سازمان.....

پلاک ثبتی.....بخش.....

شهرداری منطقه.....

گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی سوله و ساختمانهای صنعتی

مرحله سوم

نشانی محل پروژه :

زمان تهیه گزارش : پس از اتمام نصب قطعات و برپائی سوله

موارد ذیل مطابق نقشه‌های مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر؟

۱- محل استقرار ستونها و جهت قرارگیری آنها	بلی	☐	خیر	☐
۲- امتداد شاغولی و همبری ستونها	بلی	☐	خیر	☐
۳- اجرای ستونها (ابعاد بال و جان و ضخامت ورق)	بلی	☐	خیر	☐
۴- اجرای تیرها و ماهیچه‌ها (ابعاد بال و جان و ضخامت ورق)	بلی	☐	خیر	☐
۵- اجرای ورقهای سخت کننده (شکل، تعداد، فاصله، ابعاد و ضخامت)	بلی	☐	خیر	☐
۶- مشخصات کوپلینگ‌ها (ابعاد و ضخامت ورق – تعداد سوراخ و پیچ‌ها)	بلی	☐	خیر	☐
۷- اجرای وال پست‌ها (موقعیت و مشخصات پروفیلهای مورد استفاده)	بلی	☐	خیر	☐
۸- اجرای استراتها یا فیکسرها (مشخصات پروفیلهای مورد استفاده)	بلی	☐	خیر	☐
۹- اجرای قطعات بادبندهای افقی و قائم (موقعیت و مشخصات پروفیل)	بلی	☐	خیر	☐
۱۰- مشخصات ریل و تیر جرثقیل (در سوله و سالن‌های دارای جرثقیل)	بلی	☐	خیر	☐
۱۱- کنترل ارتفاع یال، ارتفاع تاج و شیب سقف‌ها	بلی	☐	خیر	☐
۱۲- نصب پرلین‌ها و میل مهار بین آنها (فاصله محور تا محور پرلین‌ها و قطر وفواصل میل مهار)	بلی	☐	خیر	☐
۱۳- پوشش سقف (نوع وجنس ورق پوشش وعایق زیر آن و مشخصات سقف کاذب درصورت وجود)	بلی	☐	خیر	☐
۱۴- رعایت مسائل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا	بلی	☐	خیر	☐

* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد بلی ☐ خیر ☐

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

ورود به دفتر : شماره :

تاریخ :

نام و امضاء مسئول دفتر

نظریه کنترل‌کننده :

نام و امضاء کنترل‌کننده

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء مسئول واحد

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.